2 計画工程表

工期 13年 3月23日~平成14年 2月 4日

月	3 月			4 月		5	月		6 月		7	月	1	8 月			9 月	Т	10 月	11月		12 月		1 月	2月
日	10 20	31		20			20 3			30		20 31	1	10 20	31		20	30	10 20 3			20 3		0 20	31 4
作	_	計画	·準備 <b>→</b>	調査	al IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	6 伐開	±	工路	体面	·	路	床		11	±	(安		処	<b>-</b>			29		竣工書類	工事完了
業			`	<b>▼</b> 測量	休	 ל	量・仮設 ルパー 仮排水	<b>∀</b> ⊦	河		法川	面 	水	整	形路	)	Ē.	芝	出来形測定	現場片づけ	竣工	書類作成  →	月月 月月 日	作成	•
内						<b>▼</b> 1	(プカルバ	小!	型 排 水 U	エ・型		I ŀ	ラ	──休 <del>-</del> 【 【 【 】 【 】 【 フ <del>- 】</del> み 【 一	•	桝	·	<b>&gt;</b>	小段排水工				休     		
容						-						▶	-	       立       		λ	防		上 柵				み             		
変																									
更		%		c	I I I I I I		%			%		%		         	% <b>I</b>			%	%		6	%			% %
進画		1			2		3			8		20			40			60	80	9	0	95	5		99 100
率 実 施		%		Ć	%		%			%		%			%			%	%		6	%			%